



INVERSORA MACROANDES C.A.

Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción

RIF: J-411614769

INFORME EJECUTIVO DE CULMINACIÓN DE OBRA

OBRA EJECUTADA:

Construcción de Mortero de Pendiente e Impermeabilización de techo en vivienda unifamiliar

UBICACIÓN:

Parroquia San Juan de Lagunillas, Municipio Sucre, Edo Mérida

AREA INTERVENIDA

185 m²

FECHA DE CULMINACIÓN:

08 de octubre de 2026

1. RELACIÓN PRESUPUESTARIA Y CIERRE DE PARTIDAS

A continuación, se presentan las partidas ejecutadas de los trabajos realizados:

Partida	Descripción de la Partida	P.U. (\$)	Cantidad	Unidad	Total (\$)
1	REVISION, LIMPIEZA MECANICA Y DESTAPE DE BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA EXISTENTES DE HIERRO FUNDIDO EMPOTRADOS EN LA LOSA.	30,00	1,00	SG	30,00
2	CONSTRUCCION DE PENDIENTES EN LOSAS HORIZONTALES CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA E= 7 CM PROMEDIO PARA RECTIFICACION DE DESAGUES. INCLUYE ADITIVO.	312,00	12,95	M3	4.040,40
3	CONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS.	3,80	56,55	ML	214,89
4	IMPERMEABILIZACION DE LOSA HORIZONTAL DE CONCRETO, NO TRANSITABLE, CON UNA CAPA DE MANTO ASFALTICO DE ESPESOR 3.2 MM, ADHERIDO EN CALIENTE CON SOPLETE, INCLUYENDO IMPRIMACION ASFALTICA Y ACABADO FINAL CON PINTURA LUMINIZADA.	22,70	185,00	M2	4.199,50
				TOTAL \$	8.484,79 \$
				TOTAL GENERAL	8.484,79 \$ USD

Condiciones Comerciales:

- Forma de Pago: 60% de anticipo para inicio de obra y acopio de materiales; 40% restante contra valoración / entrega final.
- Tiempo de Ejecución: 3 semanas en obra (21 días continuos), realizados según tiempo previsto.

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Etapas Operativas	Días / Plazo	Actividades Principales a Ejecutar
Etapas Operativas Etapas Operativas Etapas Operativas	Día 1	Preparación e Inspección: Limpieza profunda de la losa virgen de 185 m² (barrido y lavado a presión). Revisión y destape de bajantes de hierro fundido.
Etapas Operativas Etapas Operativas Etapas Operativas	Día 2	Replanteo y Niveles: Trazado de niveles y colocación de guías (pendiente mín. 2%). Preparación y aplicación del puente de aditivo ligante.
Etapas Operativas Etapas Operativas Etapas Operativas	Días 3 a 9	Vaciado de Mortero y Medias Cañas: Mezcla, vaciado, compactación y regleado de mortero E=7cm (12,95 m³). Construcción simultánea de medias cañas (56,55 ML).
Etapas Operativas Etapas Operativas Etapas Operativas	Día 10	Control y Final de Albañilería: Revisión final de texturas superficiales y acabados. Inicio del proceso de curado húmedo.

Período Intermedio Obligatorio	Días 11 al 12	Curado del Concreto: Riego controlado de agua sobre el mortero para evitar fisuras por contracción plástica y garantizar su resistencia.
Período Intermedio Obligatorio	Días 12 al 13	Secado Absoluto: Evaporación total de agua dentro del mortero. Losa en tono gris claro homogéneo y humedad < 5%.
Etapla 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 16	Imprimación Asfáltica: Aplicación homogénea de pintura base asfáltica (imprimante). Tiempo de secado de la base (24 horas).
Etapla 2: Impermeabilización Asfáltica	Días 17 y 18	Instalación del Manto Asfáltico Liso de 3.2 mm: Alineación y aplicación por termofusión (soplete a gas) sobre los 185 m² con solapes de 10 cm.
Etapla 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 19	Remates y Detalles: Sello, calafateo y revisión visual exhaustiva.
Etapla 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 20	Acabado y Protección UV: Aplicación de la primera mano de pintura de aluminio reflectiva sobre el manto liso seco.
Etapla 2: Impermeabilización Asfáltica	Día 21	Protección UV y Terminación: Aplicación de la segunda mano de pintura aluminizada sobre el manto. Revisión general y entrega.

3. Conclusión de Obra y Conformidad

Los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente cumpliendo con los estándares de calidad, funcionalidad y diseño previstos en el proyecto inicial dentro del lapso estipulado de 03 semanas. Con la presente entrega formal, se procede a la verificación final y recepción conforme de los trabajos por parte del propietario.

***Habiendo recibido el 60% de anticipo por \$5.094,00, quedando un saldo pendiente por pagar del 40% por \$3.390,79.**

Daniel A. Peña Ceballos
Inversora Macroandes C.A.
C.I. V-15.295.909

Lisett Pernia
Cliente

- Se anexa soporte gráfico de la obra ejecutada:











