

Minuta de reunión.

03/10/2026

La reunión se centró en ajustar el presupuesto y la ejecución de dos trabajos relacionados pero diferenciados: la *electrificación de la casona* y la construcción e interiorismo del café. Se revisaron materiales, lámparas, impuestos, honorarios, anticipos, documentación, seguridad de los vidrios y una posible ejecución por etapas para controlar costos y avanzar con mayor rapidez.

TEMAS PRINCIPALES

1. Documentación, precios y entregables

- Se planteó actualizar todos los precios y mantener al día la base de datos utilizada para elaborar el presupuesto.
- Quedó pendiente resolver documentación vinculada con autorizaciones y con la entrega del invernadero.
- Se propuso imprimir los entregables, organizar las carpetas —incluidos los estudios de suelo— y preparar actas de entrega y copias para las partes involucradas.
- También se mencionó la necesidad de contar con planos, memoria estructural y documentación suficiente para tramitar permisos o verificar los requerimientos de la obra.

2. Lámparas y optimización del presupuesto

- La iluminación representa uno de los mayores costos: se mencionó un presupuesto aproximado de 9,736 dólares para 110 lámparas, distribuidas entre techo, paredes, baños, entradas, pasillos y las dos plantas del café.
- Se discutieron tres alternativas: reducir la cantidad de luminarias, buscar modelos similares más económicos o mantener los elementos principales del diseño y trasladar la compra de las lámparas a una fase posterior.
- La propuesta más aceptada fue retirar el suministro de lámparas de las partidas correspondientes y conservar únicamente los puntos, la tubería, el cableado, la mano de obra y la instalación. La compra podría hacerla el cliente.
- Se insistió en definir el modelo y la ubicación de cada lámpara antes de cerrar la cotización, porque las necesidades de la entrada, los baños, los pasillos, el comedor y las áreas exteriores no son iguales.

- Se advirtió que una opción muy barata puede implicar fallas de acabado, cableado deficiente o componentes inseguros. Se mencionó como referencia una luminaria de 270 dólares por juego frente a alternativas de aproximadamente 50 o 60 dólares.

- La compra en otras ciudades, países o directamente a fabricantes se consideró una posibilidad, aunque debe equilibrarse con los tiempos de entrega y la responsabilidad sobre los materiales.

3. Calidad y seguridad de la instalación eléctrica

- El presupuesto contempla materiales de primera calidad, incluidos cables de cobre, tuberías normalizadas, breakers y componentes adecuados para una instalación con uso comercial o industrial.

- Se explicó que las tuberías normalizadas son autoextinguibles y que no conviene sustituirlas por opciones más baratas, aunque visualmente parezcan similares.

- El cálculo eléctrico considera la carga de los circuitos, la acometida principal y la distribución hacia tableros, tomacorrientes, lámparas e invernaderos. Se mencionaron conductores número 4, 8, 10 y 12 para distintos tramos y usos.

- La experiencia con cables de baja calidad y fallas en circuitos de iluminación reforzó la preocupación por utilizar materiales adecuados y conservar la garantía.

- Alejandro, responsable del proyecto eléctrico, estaría presente durante la ejecución. Por ese acuerdo, se propuso descontar del presupuesto 900 dólares correspondientes a sus honorarios previos de cálculo y proyecto.

4. Pagos y calendario

- Se discutió si todas las partidas deben incluir factura fiscal y, por tanto, IVA. La clasificación entre mejoras de la vivienda y actividades comerciales podría modificar el tratamiento del presupuesto, pero el punto quedó sujeto a revisión.

- La estrategia propuesta consiste en separar la electrificación de la construcción del café y ejecutar este último por etapas, evitando concentrar todos los costos en una sola contratación.

- Se planteó un esquema de pago con un anticipo de `50%` y el restante 50% sujeto a las valuaciones de obra.

- Para la electrificación de la casona se estimaron aproximadamente 60 días, aunque el plazo final dependerá de la coordinación con el café y del avance real de cada frente de trabajo.

- Se destacó la conveniencia de comprar materiales con anticipación, debido a posibles aumentos de precios durante noviembre y diciembre.

5. Construcción e interiorismo del café

- Se propuso dividir el café en una etapa de obra civil —construcción hasta pintura— y otra de interiorismo, que incluiría carpintería, mesas, mobiliario y elementos decorativos.
- La revisión del presupuesto del café debería comenzar antes de que se acumulen sus numerosas partidas. La idea es analizar progresivamente fundaciones, estructura y demás componentes para que las partidas finales estén previamente revisadas.
- Se planteó aprovechar troncos y otros recursos disponibles en la finca, siempre que se consigan aserradores o carpinterías cercanas y que el transporte y la transformación resulten convenientes.

6. Vidrios, estructura y decisiones pendientes

- Se acordó que los ventanales del café deben utilizar vidrio de seguridad, debido a la presencia de personas y niños y al riesgo de golpes o impactos.
- Se compararon calibres de 6, 8, 10 y 12; se consideró evaluar el calibre 10 como posible reducción de costo, pero no se aceptó eliminar el requisito de seguridad.
- Se propuso solicitar varias cotizaciones y comparar proveedores, incluyendo la posibilidad de comprar directamente a fábrica.
- Permanecen abiertas la definición final de los modelos de lámparas, la aplicación exacta del IVA, la selección del calibre del vidrio, la distribución de compras entre las partes y el presupuesto completo del café.
- Se acordó avanzar primero con los ajustes de electrificación y organizar una reunión durante la próxima semana para revisar el proyecto del café por etapas.