INVERSORA MACROANDES C.A.
Proyectos, Ingeniería y Soluciones Integrales de Construcción
RIF: J-411614769

INFORME EJECUTIVO DE CULMINACIÓN DE OBRA

Proyecto Remodelación de Baños y Aulas

UBICACIÓN:
Av Urdaneta Nº 46-135, Mérida, Edo. Mérida

CLIENTE:
Colegio Nuestra Señora Del Fatima

FECHA DE FINALIZACIÓN:
16 de septiembre de 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento consolida y analiza técnicamente la ejecución y finalización de los trabajos de adecuación, remodelación y modernización en las áreas de Aulas de Clase y Salas Sanitarias del Colegio Nuestra Señora del Fátima, ejecutados por la empresa contratista INVERSORA MACROANDES, C.A. (RIF: J-411614769). La intervención integral comprendió una reestructuración espacial de infraestructura, demolición de tabiquería previa, reconstrucción de cerramientos, renovación completa de redes hidrosanitarias y eléctricas, aplicación de acabados de alta durabilidad e instalación de mobiliario modular y equipamiento especializado.

2. Antecedentes y Contexto

El proyecto surge de la necesidad institucional de optimizar, modernizar y acondicionar la infraestructura educativa para garantizar espacios confortables, higiénicos y funcionales. Los trabajos se estructuraron bajo dos frentes principales de ejecución:

1. **Acondicionamiento y Adecuación de Aulas de Clase:** Enfocado en la redistribución de áreas mediante demolición de paredes existentes, construcción de nuevos cerramientos en bloques de arcilla, refuerzo estructural mediante machones y vigas de corona en concreto, carpintería modular de melamina para almacenamiento (clósets) y adecuación eléctrica general.
2. **Remodelación Integral de Salas Sanitarias (Baños):** Centrado en la remoción total de piezas, revestimientos e instalaciones degradadas, vaciado de losa de fundación masiva de concreto, sustitución completa de tuberías de aguas blancas y residuales, revestimiento cerámico continuo en paredes y pisos, instalación de piezas sanitarias e iluminación LED.
3. **Obras Adicionales (Aulas):** Justificadas por la necesidad técnica no contemplada inicialmente de adecuar un revestimiento cerámico de alta resistencia en paredes internas adicionales dentro de las aulas intervenidas para garantizar la protección contra el impacto y la fácil desinfección.

3. Memoria Descriptiva: Áreas de Aulas de Clase

- **Estructuras y Albañilería:** Se ejecutó la demolición de paredes de bloques para proceder al levantamiento de nuevas paredes con bloques huecos de arcilla. Para el amarre y estabilidad estructural de la mampostería, se vació concreto de resistencia, requiriendo de encofrado recto de madera.
- **Revestimientos y Cerramientos:** Se colocó revestimiento interior en paredes con mortero a base de cal. Adicionalmente, se revistieron paredes con baldosas de cerámica nacional sobre friso base rústico incrementados por la partida de obras adicionales justificadas. Se instalaron marcos de chapa doblada de hierro y puertas de madera entamborada con visor de vidrio.
- **Mobiliario:** Se diseñaron, fabricaron e instalaron 3 clósets en melamina.
- **Electricidad y Acabados Finales:** Se adecuaron 9 puntos de electricidad, se montaron 2 lámparas LED redondas de sobreponer de 24W (multivoltaje), se aplicó pintura de caucho en paredes y en losas, previa aplicación de fondo antialcalino.

4. Memoria Descriptiva: Remodelación de Salas Sanitarias (Baños)

- **Demoliciones y Saneamiento:** Se realizó la remoción completa del sistema anterior, incluyendo paredes de friso a mano y de porcelana antigua, pisos interiores de losa con espesores de hasta 20 cm y de mesones. Se removieron sin recuperación 9 piezas sanitarias, 10 puntos sanitarios viejos, 6 lámparas fluorescentes, 8 puertas y 8 puntos eléctricos embutidos.
- **Infraestructura y Fundaciones:** Se vació concreto para la construcción de una losa de fundación maciza. Para el confinamiento de paredes de mampostería en bloques se incorporó concreto en machones y dinteles encofrados.
- **Redes Hidrosanitarias y Equipamiento:** Se construyeron 15 puntos de aguas blancas, 9 puntos de aguas residuales 4” y 8 puntos de 2". Se instalaron 8 W.C. de tanque bajo (descarga al piso), 6 griferías para lavamanos, 1 batea prefabricada de granito (2 llaves, 1 ponchera), 3 bases de mesón para lavamanos y 2 espejos.
- **Revestimientos, Carpintería y Acabados:** Se revistieron paredes con cerámica nacional sobre friso rústico de cemento, pisos con cerámica sobre mortero base. Se instalaron marcos metálicos con pintura de esmalte para puertas entamboradas de madera (con vinil decorativo en 2 puertas), 1 clóset en melamina, 15 puntos eléctricos y 9 lámparas LED redondas de 24W. Las superficies lisas recibieron pintura de caucho en paredes.

5. Conclusión de Obra y Conformidad

Los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente cumpliendo con los estándares de calidad, funcionalidad y diseño previstos en el proyecto inicial dentro del lapso estipulado. Con la presente entrega formal, se procede a la verificación final y recepción conforme de los trabajos por parte del contrantante.

_____	_____
Inversora Macroandes C.A.	Colegio Nuestra Señora Del Fatima

6. Memoria fotográfica









	
	

	
	
	
	

	
	









	
	







